

NIEUWSBRIEF HERINRICHTING HAVENS

DECEMBER 2024



Werkzaamheden haven Yerseke

In februari 2024 is aannemer Van den Herik gestart met de werkzaamheden in en rond de Prins Willem-Alexanderhaven en Beatrixhaven in Yerseke. We doen deze werkzaamheden om de havendammen te verstevigen, zodat deze weer minimaal 50 jaar hun werk kunnen doen.

Daarnaast willen we de genoemde havens gebruiksvriendelijker maken voor de gebruikers en aantrekkelijker voor bezoekers, zowel inwoners als toeristen. Daarom wordt de openbare ruimte rondom de jachthavens vernieuwd, komen er nieuwe vaste ligplaatsen en een nieuwe passantensteiger.

Afsluiting Prins Willem-Alexanderhaven

Bij het starten van de werkzaamheden van fase 2 is de aannemer voortvarend te werk gegaan. De doorgang van de Prins Willem-Alexanderhaven is gedempt en de havendammen zijn opnieuw overlaagd met stortsteen.

De weersinvloeden van afgelopen maanden hebben een negatief effect op de planning, hierdoor is het verwijderen van de tussendam vertraagd. (lees verder op volgende pagina)





(Vervolg) Afsluiting Prins Willem-Alexanderhaven

Door de harde wind stroomt minder water weg met afgaand water waardoor het maken van de kreukelberm en het opzetten van de breuksteen niet mogelijk is. Doordat slechts een deel van de tussendam verwijderd wordt voor de kerstvakantie en er beschermende maatregelen getroffen worden is doorvaart niet mogelijk.

Hierdoor is er een stremming tussen de Prinses Beatrixhaven en de Prins Willem-Alexanderhaven tot week 4 van 2025. Daarna is doorvaart weer mogelijk.

We realiseren ons dat u mogelijk gepland had om in januari de haven te verlaten of in/uit het water gelift te worden. Wanneer dit het geval is komen we graag samen met u tot een maatwerkoplossing, zodat uw geplande activiteiten door kunnen gaan. U kunt contact opnemen via emailadres herinrichtinghavens@reimerswaal.nl

Slagboom

Ter hoogte van de keet aan de Kettingweg is een slagboom geplaatst. Het doel van de slagboom is de veiligheid ten tijde van de transporten van zand en grond uit de middendam te verhogen.

De Kettingweg is daarom tijdens deze momenten tussen de slagboom en het havenkantoor afgesloten voor overige verkeer en voetgangers. Op dagen dat er geen transport is staat de slagboom open.





Stenenwerk

De aannemer is bezig achter de Viskêete met het herzetten van de betonblokken. Het steenwerk aan de binnenzijde van de Prins Willem-Alexanderhaven is gereed tot aan de demping. Ter hoogte van de demping zal deze zijn nieuwe vorm krijgen en zal het steenwerk aan de buitenzijde gemaakt worden.

Het wandelpad op de dammen van de Prins Willem-Alexanderhaven en de Prinses Beatrixhaven wordt voorzien van een laag asfalt, in het voorjaar wordt deze voorzien van een deklaag.

Getijdebakken

Aan de buitenzijde van de havendam Prins Willem-Alexanderhaven zijn 4 getijdebakken geplaatst zoals op de foto te zien is. Rondom de getijdebakken is gietasfalt afgestort met een fijne steen om het minder glad te maken.

Hierdoor zijn de onderste bakken ook goed toegankelijk met laag water. De bakken worden met verschillende materialen gevuld waardoor goed zichtbaar is of er verschillende vegetaties in groeien.





Tekening werkzaamheden

De tekening van de werkzaamheden kunt u inzien in de bouwkeet op het havenplateau op de Willem-Alexanderhaven of op www.reimerswaal.nl/haven-yerseke

Vragen

Voor overige vragen kunt u een mail sturen naar herinrichtinghavens@reimerswaal.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 2.

Parkeerterrein de Kijkuit

Het parkeerterrein de Kijkuit is aan de oostzijde bijna gereed, het gras in de doorgroeitegels komt goed op en ziet al aardig groen. Aan de noordzijde van het park wordt de parkeerplaats verplaatst naar de dijkzijde, op de oude parkeerplaats ligt nu een open sloot voor het afvoeren van het regenwater.

De aannemer zal vanaf april 2025 starten met de realisatie van de nieuwe opgang Burenpolderweg.

Afgraven middendam

De aannemer start met het afgraven van de middendam. Uit de middendam komen verschillende grondstromen vrij, één daarvan is schoon zand.

Het zand wat vrijkomt uit de dam wordt circulair toegepast op het strand in Krabbendijke. Het zand zal met vrachtwagens vervoerd worden naar Krabbendijke, tijdens de transporten zal de slagboom gesloten zijn voor alle verkeer.

Overzicht van de werkzaamheden die in de komende weken worden uitgevoerd:

- Asfalteren van de Kijkuit;
- Asfalteren havendammen;
- Aanbrengen stortsteen;
- Afgraven middendam;
- Definitieve vorm aanbrengen demping;
- Transporteren grondstromen middendam;
- Plaatsen QR-borden wandelroute.

